

Sachstand Baumaßnahmen

Fachausschuss 4
am 29.10.2019



- Diverse Rissbildung am und im Gebäude
- Statiker hinzugezogen, abschließender Bericht liegt noch nicht vor
- Schließung der Kita ab 23.10.19
- Verteilung der Betreuung auf 5 Standorte
- Erarbeitung einer Interims-Containerlösung
- Zeitschiene voraussichtlich 6 Monate

Erweiterung Ganztagschule Höver




- **Budget:** **3.124.000 €**
- **Beauftragt:** 2.611.434 €
- **Abgerechnet:** 1.183.908 €
- **Prognose:** 3.192.746 €
- **Zeitplan weitestgehend eingehalten**

- Brandschutzkonzept in der Erarbeitung als Grundlage für die Planung zur Umsetzung der ausstehenden Maßnahmen
- Vorlage voraussichtlich Ende des Jahres 2019

- Hallenfussboden TH und ggfs. Fußbodenheizung
 - Voruntersuchungen laufen/ Planungsphase
 - Ausschreibung noch in 2019 vorgesehen
 - Zwischenzeitlicher „Wasserschaden“ konnte provisorisch behoben werden

Erweiterung Kita Hugo-Remmert-Str.



- Baugenehmigung liegt vor,
- Rohbauausschreibung ist veröffentlicht, Submission 11.11.2019
- Baukostenschätzung 28.10.2019 : 1.193.251,37 €
(inkl. rd. 64.000 € für Mobiliar und Spielgeräte)
- Budget: 1.124.500 €

Erweiterung KGS



Budget: 7.520.000 €
Fertigstellung: 7/20

- Zeit- und Kostenplan können bisher eingehalten werden
- Innenausbau läuft, ab 47. KW voraussichtlicher Beginn Estricheinbau
- derzeit Vormauerschale und Innenputzarbeiten

- Im Vergabeverfahren
- in 45. KW Aufklärungsgespräche mit den Bietern
- daraufhin ggfs. Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen
- Mitte November voraussichtlich Aufforderung zur Abgabe der verbindlichen Angebote
- Eingang verbindliche Angebote: 12/19
- Ratsbeschluss Vergabe: 2/20
- Vertragsunterzeichnung: 3/20
- Baubeginn: 8/20
- Baufertigstellung: 7/21

- Fertigstellung Feuerwehrumfahrung
- Brandmeldeanlage abgenommen
- Forum KGS:
 - derzeit Ausführungsplanung
 - Baubeginn: 3/20
 - Baufertigstellung: 10/20
 - Kostenschätzung bei 1.640.000 €
 - Mittel: 1.065.000 € aus Rückstellung + 464.500 € aus HH-Anmeld.'20

- Wasserschaden in TH weitestgehend behoben
- Sport kann derzeit in beheizter und beleuchteter Halle stattfinden
- Sozialräume können noch nicht beleuchtet werden
- Probleme Elektrik, die im Rahmen der Sanierung der Sanitäreanlagen behoben werden sollen
- Planung und Erstellung Ausschreibungsunterlagen läuft
- Hinzuziehung von Elektrofachplanern, Tragwerksplanern und Brandschutzplanern

- Die Brandschutzmaßnahmen in der Alten Schule sind weitestgehend abgeschlossen.

- TH Ilten Hallenfußboden:
 - Derzeit Einbau Sportboden, da die Unterkonstruktion widererwartend völlig defekt ist
 - Abschluss der Arbeiten voraussichtlich 17.11.19
- Außenstelle Verwaltung Peiner Straße
 - Vertragsbeginn 1.11.2019
 - EDV-Verkabelung voraussichtlich im Dezember 2019
 - parallel Aufrüstung der Beleuchtung und Malerarbeiten
- Umsetzung Hortcontainer Ilten
 - Standortfestlegung ausstehend
- Baubetriebshof Sanitär (Damen)/ Flachdach
 - Voruntersuchung
 - Durchführung in 2020 vorgesehen
- TH Breite Straße Sanitäranlagen
 - Voruntersuchung und Erörterung Mglk. der Trinkwasserdesinfektion