

Bautenstand 6 / 2018

GTS Höver	Bauantragstellung 28.6. Entwurf wird z.Zt.abgestimmt Herrichtung provisorischer Schulhof --> Sommerferien voraussichtlich Baubeginn: Oktober 2018 voraussichtlich Fertigstellung: Dezember 2019	Paeplow
KGS-18 Klassen	Vorentwurfsplanung --> Vorstellung mit Kostenschätzung im FA 2+4 am 14.6. vorgesehen	Rohrmann
TH Trendelkamp	ÖPP beschlossen; Ausschreibung Beratungsbüro (technisch + juristisch)	Rohrmann
Kita-Erweiterung Hugo Remmert	Planung Zabel offen / Ziel 1 Mio.	Jaron
Feuerwehr Sehnde	Erarbeitung Raumbuch und auf dieser Basis Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	Hanne/ 1.3
Hort GS S II	Anmietung durch Stadt Sehnde; Mietkalkulation durch ISS vorgelegt	ISS
Feuerwehrhaus Höver Erweit.	Vorplanung läuft;	ISS
Feuerwehrhaus Haimar	B-Plangenehmigung steht noch aus/ Zeitziel Anfang 2019	ISS
KGS Brandschutzkonzept KGS Forum+ KGS Fw-Umfahrung	Einbau EMA, ELA und BMA läuft noch - komplette Inbetriebnahme in den Herbstferien geplant Schadstoffuntersuchung / Vorentwurf Mosaik derzeit Planung; Durchführung ab 10/18 vorgesehen	Rohrmann
Rathaus EMA	Submission am 7.6.	
LSB/TH Höver	Dach und Fassade Zwischentrakt/Umkleide: momentan Grundlagenermittlung und Vorplanung, Umsetzung Sept./Okt.2018	Paeplow/Rohrmann
Gemeindehaus Höver/U3	Antrag auf Baugenehmigung ist eingereicht, Genehmigung steht noch aus, Aufträge sind vorbereitet	Paeplow
Kita Höver	Sanierung Hauptdach, inkl. Blitzschutz: noch nicht begonnen; Planung und Ausschreibung ggf. Sept. 2018	Paeplow/Rohrmann
BBH Sanierung Duschen	Vakanz im Haustechnikbereich 1.3 Beginn Maßnahmenplanung etc. ab 15.6.	Paeplow/ Mattausch
BBH Flachdach Sozialtrakt	noch nicht begonnen, Planung und Ausschreibung ggf. ab Sept. 2018	Paeplow
TH Dolgen	noch keine Entscheidung zum Fördermittelantrag Wunsch Verein Erweiterung Fördermittelantrag dann 15.8.2018	Bruns/Jaron
TH Rethmar	Umsetzung 2019/Stadt Bauherr	Jaron
TH Breite Str.	Planung Haustechnik wenn Kollege Mattausch da Ausführung noch mit Schule/Verein abstimmen.	Mattausch/Ja
KIGA Ladeholz Fensterfassade	Auftragserteilung in Abstimmung KIGA-Leitung	Jaron
KIGA Berliner Str. / Fenster	Auftragserteilung in Abstimmung KIGA-Leitung	Jaron
GS Rethmar Lehrer-WC	Planung Haustechnik wenn Kollege Mattausch da	Jaron