

Sporthallen Chausseestraße

Zeitschiene

- 22.6.2016 Brand der Sporthalle Waldstraße



- August 2016 Abbruch der Brandruine



- 9.2.2017 BV 2017/0060 Standortentscheidung
Sporthalle und KGS-Erweiterung

→ Eintritt in die Grundstücksverhandlungen

- 9.2.2017 BV 2017/0071 Ermächtigung des BGM zur
Abwicklung des Brandschadens
mit der VGH



- 24.03.2017 Informationsgespräch bei der Stadt Lehrte bzgl. der Durchführung von ÖPP-Projekten (FD 1.3)
- 04.04.2017 Besichtigung der Sporthalle Schwarmstedt (FD'e 1.3/2.3)
- 27.10.2017 Besichtigung von 2 ÖPP-Sporthallen mit Politik



- 02.11.2017 BV 2017/0231 Beschluss zum Grundstückserwerb Chausseestraße
- 14.12.2017 BV 2017/0242 Beschluss für die Errichtung einer 4- & einer wettkampffähigen 2-Feld-Halle
- 15.02.2018 BV 2018/0268 Beschluss für den Raumbedarf der Sporthallen

- 26.02.2018 Auftrag zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung an IPM, Berlin
- 18.04.2018 Vorlage der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Weitergabe an die Politik
- 22.05.2018 Sondersitzung Rat – Vorstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch IPM

Beschluss: Durchführung eines ÖPP mit der Finanzierungsform „Forfaitierung mit Einredeverzicht“

- 12.07.2018 Versand der Vergabeunterlagen für die Beratungsleistungen bei der ÖPP-Vergabe
- 15.08.2018 Submission der Beratungsleistungen
- 28.09.2018 Auftragsvergabe der Submissionsleistungen
- 08.10.2018 Auftaktgespräch Beratungsleistungen

- 10/18-01/19 Erstellung der Vergabeunterlagen
- 01/19 Veröffentlichung
- 03/19 Aufforderung zur Abgabe der Angebote
- 06/19 Angebotsabgabe
- 08/19 Verhandlungsgespräche (vorab Angebotsauswertung)
- 10/19 überarbeitete Bieterangebote
- 11/19 Vergabeempfehlung
- 12/19 Unterzeichnung Projektvertrag
- 02/20 Einreichung Bauantrag
- 05/20 möglicher Baubeginn

- **06/21 Baufertigstellung/ Übergabe**